

Actuación	Programa	Municipio	Objetivo perseguido	Actividades y medios necesarios	Estimación temporal consecución	Órgano responsable actual	Indicadores seguimiento
Desmantelamiento Presa de la alberca		Cenicientos	Desmantelamiento de la presa y recuperación ambiental del entorno	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Redacción del proyecto de desmantelamiento</li> <li>- Evaluación ambiental del proyecto</li> <li>- Contratación de la ejecución de las obras</li> <li>- Contratación de la vigilancia, control y coordinación de seguridad y salud de las obras</li> <li>- Defensa jurídica del proyecto de desmantelamiento</li> <li>- Ejecución de las obras</li> <li>- Reposición de mallas y mantenimiento de riego</li> <li>- Retirada del vallado perimetral provisional</li> </ul>	<p>Enero 2021 finalizó el desmantelamiento.</p> <p>Enero 2023 para la retirada del vallado perimetral provisional</p>	Canal de Isabel II	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Retirada del vallado perimetral provisional</li> </ul>
Colectores, emisarios y caminos de servicios Villarrozas - Las Rozas de Madrid	PRISMA	Las Rozas de Madrid	Construcción de colector	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratación de la ejecución de las obras</li> <li>- Contratación de la vigilancia, control y coordinación de seguridad y salud de las obras</li> <li>- Ejecución de las obras</li> </ul>	Diciembre 2022	Canal de Isabel II	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratación de la ejecución de las obras</li> <li>- Contratación de la vigilancia, control y coordinación de seguridad y salud de las obras</li> <li>- Inicio de las obras</li> <li>- Finalización de las obras</li> <li>- Entrega de las obras</li> </ul>
Construcción de colector de saneamiento en la carretera de Carabaña en Campo Real - Campo Real	PRISMA	Campo real	Construcción de un tramo del colector de la carretera de Carabaña	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delimitación del tramo</li> <li>- Redacción del proyecto</li> <li>- Consecución autorización confederación hidrográfica del tajo</li> <li>- Contratación de la ejecución de las obras</li> <li>- Contratación de la vigilancia, control y coordinación de seguridad y salud de las obras</li> <li>- Ejecución de las obras</li> </ul>	Diciembre 2023	<p>Ayuntamiento de campo real</p> <p>Canal de Isabel II</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Redacción del proyecto</li> <li>- Contratación de la ejecución de las obras</li> <li>- Contratación de la vigilancia, control y coordinación de seguridad y salud de las obras</li> <li>- Inicio de las obras</li> <li>- Finalización de las obras</li> <li>- Entrega de las obras</li> </ul>
Renovación de la avenida de Consuelo - Ciempozuelos	PRISMA	Ciempozuelos	Renovación de colectores de saneamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquidación de las obras</li> </ul>	Diciembre 2021	Canal de Isabel II	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrega de las obras</li> </ul>

Actuación	Programa	Municipio	Objetivo perseguido	Actividades y medios necesarios	Estimación temporal consecución	Órgano responsable actual	Indicadores seguimiento
Mejora en la red de colectores- Coslada	PRISMA	Coslada	Dos actuaciones de construcción de colectores y galerías de saneamiento	– Liquidación de las obras	Diciembre 2021	Canal de isabel II	– Entrega de las obras
Sustitución de colectores - Pezuela de las torres	PRISMA	Pezuela de las torres	Renovación de un conjunto de colectores	– Ejecución de las obras	Febrero 2022	Canal de isabel II	– Finalización de las obras – Entrega de las obras
“Obras de renovación de colectores de saneamiento y asfaltado de varias calles” - Ciempozuelos	PIR	Ciempozuelos	Renovación de los colectores y acometidas domiciliarias en varias calles	– Ejecución de las obras	Abril 2022	Canal de isabel II	– Finalización de las obras – Entrega de las obras
“Adecuación de la red de saneamiento en torno de la Plaza de la Constitución y Paseo de la Estación” - Ciempozuelos	PIR	Ciempozuelos	Dos actuaciones de construcción de colectores y galerías de saneamiento	– Redacción del proyecto de obras complementarias – Ejecución de obras complementarias	Abril 2023	Canal de isabel II	– Redacción de proyecto obras complementarias – Contratación de la ejecución de las obras complementarias – Ejecución de las obras complementarias
“Sustitución red general de saneamiento y asfaltado de calles Cruz Colorada y Marcos González” - Colmenar de Oreja	PIR	Colmenar de Oreja	Renovación de colectores en dos calles	– Ejecución de las obras	Febrero 2022	Canal de isabel II	– Finalización de las obras – Entrega de las obras
“Renovación de colectores de saneamiento y asfaltado en varias calles” - Pinto	PIR	Pinto	Renovación de colectores en varias calles	– Ejecución de las obras	Junio 2022	Canal de isabel II	– Finalización de las obras – Entrega de las obras

Actuación	Programa	Municipio	Objetivo perseguido	Actividades y medios necesarios	Estimación temporal consecución	Órgano responsable actual	Indicadores seguimiento
“Pavimentación y saneamiento calles Escuelas, Dr. Abad, Escalona y otras”	PIR	Cenicientos	Renovación de colectores en varias calles	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Contratación de la ejecución de las obras</li> <li>– Contratación de la vigilancia, control y coordinación de seguridad y salud de las obras</li> <li>– Ejecución de las obras</li> </ul>	Marzo 22	Canal de Isabel II	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Contratación de la ejecución de las obras</li> <li>– Contratación de la vigilancia, control y coordinación de seguridad y salud de las obras</li> <li>– Inicio de las obras</li> <li>– Finalización de las obras</li> <li>– Entrega de las obras</li> </ul>